



## ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

PRESIDÊNCIA  
ORDEM DE SERVIÇO Nº 310-20

Para atender a determinação da OS nº 310/2020, acerca da transparência dos contratos da APPA, conforme exigido pela lei federal 13.303/16, art.88, a DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO possui os seguintes contratos em vigência, os quais são apresentados na tabela abaixo.

DEZEMBRO/2021

| CONTRATO                          | PROTOCOLO                                    | CONTRATADO  | OBJETO   | OS   | VIGENCIA                   | VIGÊNCIA T.A                                       | VALOR   | EXECUÇÃO (%) |
|-----------------------------------|--|---|--|--|----------------------------|--|---|--------------|
| <b>Gerência de Engenharia</b>     |  |   |  |  |                            |  |   |              |
| 068/2018                          | 15.117.261-0<br>15.909.920-2<br>16.754.924-1 | LITOPAV CONSTRUÇÕES LTDA                          | Manutenção de pavimentos incluindo pavimento asfáltico, pavimento em concreto, meio fio, calçadas e dispositivos complementares.   | 174/2018<br>038/2019<br>127/2019<br>115/2020<br>284/2020 | 24/09/2018 à<br>24/09/2019 | 23/09/2019 à 22/09/2021                            | R\$ 1.913.227,76<br>R\$ 1.913.227,76<br>R\$1.913.227,76 | 77,68%       |
| 116/2020                          | 15.641.372-0                                 | GTECH ENGENHARIA                                  | Elaboração de projeto executivo de engenharia para restauração de capacidade da Av. Ayrton Senna da Silva, no trecho compreendido entre o encontramento com a BR-277 e o Porto de Paranaguá, totalizando 8,1 km de extensão.   | 288/2020<br>064/2021<br>067/2021                         | 26/10/2020 à<br>26/06/2021 | 26/06/2021 à 26/08/2021<br>27/08/2021 à 25/09/2021 | R\$ 1.670.595,78  | 86,00%       |
| 127/2020                          | 16.579.461-3                                 | TFI ENGENHARIA LTDA                               | Contratação de empresa de engenharia para construção de 07 (sete) edificações de apoio com sanitários na faixa portuária do Porto de Paranaguá.  | 322/2020<br>064/2021<br>067/2021                         | 30/11/2020 à<br>30/07/2021 | 30/07/2021 à 30/12/2021                            | R\$ 1.872.292,19  | 48,48%       |
| 137/2020                          | 16.375.118-6                                 | AJM   | Execução das obras de reparos e melhorias do trapiche existente do Rocio, Paranaguá- PR, bem como a execução das obras dos novos trapiches em Ponta da Pita e Portinho em Antonina- PR e Valadares Itiberê e Adm em Paranaguá-PR, incluindo o fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à | 360/2020<br>091/2021<br>180/2021                         | 16/04/2021 à<br>11/04/2022 |  | R\$ 17.170.807,03                                       | 23,52%       |
| 001/2021                          | 16.664.330-9                                 | HIDROTOPO   | <b>LOTE 3 - TRAPICHES</b><br>Contratação de Empresa(s) de Engenharia para prestação de serviços técnicos especializados de acompanhamento, supervisão e apoio à Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) na Fiscalização das Obras/Serviços de Dragagem, Derrocagem, Reforma e  | 015/2021<br>031/2021<br>179/2021                         | 18/01/2021 a<br>18/01/2022 |  | R\$ 518.967,63  | 29,57%       |
| Ata de Registro de Preço 002/2021 | 16.601.297-0                                 | GP SINALIZAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO PLACAS EIRELI | <b>LOTE 2</b><br>Futuras Contratações de Serviços de sinalização viária.   | 046/21<br>125/21   | 11/02/2021 à<br>11/02/2022 |  | R\$ 149.944,01  | 0,00%        |
| 011-21                            | 16.736.661-9                                 | JPM ARQUITETURA LTDA                              | Contratação de empresa de Arquitetura e/ou Engenharia para elaboração de projeto arquitetônico, projetos complementares e demais documentos técnicos para a construção do novo edifício almoxarifado da APPA, conforme especificações do Termo de Referência.  | 050-21   | 24/04/2021 à<br>22/09/2021 | 23/09/2021 a 22/12/2021                            | R\$ 195.000,00<br>R\$ 42.003,40                         | 88,04%       |
| 045-21                            | 17.116.209-2                                 | TUCUMANN ENGENHARIA                               | Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de recuperação da cortina de contenção do berço 208, entre os cabeços 45 e 48 do cais do Porto de Paranaguá.  | 134-21   | 14/06/2021 à<br>12/10/2021 | 14/10/2021 à 12/02/2022                            | R\$ 11.290.192,59                                       | 59,58%       |
| 040-21                            | 17.181.139-2                                 | DEMOLIDORA FBI LTDA EPP                           | Contratação de empresa especializada para a execução da obra de demolição do Silo de 10.000 toneladas do Porto de Paranaguá, incluindo a desmontagem e retirada dos equipamentos eletromecânicos sucateados, demolição do silo, torre de serviço e fundações, aterro e compactação do subsolo, construção do novo muro de divisa e   | 123-21   | 27/05/2021 à<br>21/02/2022 |  | R\$ 3.470.440,79  | 18,92%       |

|   |              |   |   |  |                            |                         |                                    |         |
|---|--------------|---|---|--|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------|
| 047-21  | 16.840.129-9 | CANS<br>EMPREENDEIMENTOS<br>EIRELI                              | Contratação de empresa de Arquitetura e/ou Engenharia para elaboração de projetos executivos complementares e realização das obras de reforma da sede administrativa da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA).  | 151-21   | 01/07/2021 à<br>29/10/2021 | 02/11/2021 à 20/12/2021 | R\$ 476.425,36                     | 27,08%  |
| 069-2021                                      | 17.133.314-8 | AZIMUTE ENGENHEIROS<br>CONSULTORES S/C LTDA                     | Contratação de empresa de Engenharia para elaboração de projeto básico de adequação da rede de distribuição de água do Porto Organizado de Paranaguá.   | 215-21   | 09/09/2021 à<br>08/12/2021 |                         | R\$ 44.900,00                      | 0,00%   |
| ATA DE<br>REGISTRO DE<br>PREÇO Nº<br>020/2021 | 16.608.335-4 | BRF ENGENHARIA DE<br>OBRAS LTDA                                 | <b>LOTE 1</b><br>Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção viária nas áreas sob responsabilidade dos Portos do Paraná, com pavimento rígido de concreto e com pavimento asfáltico em CBUQ (Concreto Betuminoso usinado a quente), incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e | 236-21   | 10/09/2021 à<br>10/09/2022 |                         | R\$ 4.079.368,36                   | 0,00%   |
| ATA DE<br>REGISTRO DE<br>PREÇO Nº<br>020/2021 | 16.608.335-4 | BRF ENGENHARIA DE<br>OBRAS LTDA                                 | <b>LOTE 2</b><br>Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção viária nas áreas sob responsabilidade dos Portos do Paraná, com pavimento rígido de concreto e com pavimento asfáltico em CBUQ (Concreto Betuminoso usinado a quente), incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e | 236-21   | 10/09/2021 à<br>10/09/2022 |                         | R\$ 586.697,04                     | 0,00%   |
| 080/2021                                      | 18.126.701-1 | BOLIBOX - ESQUADRIAS<br>DE FERRO, ALUMINIO E<br>VIDRAÇARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de grades metálicas na Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina para atender as exigências da auditoria realizada pela CONPORTOS/CESPORTOS para atender o ISPS-CODE.  | 254-21   | 15/10/2021 à<br>14/11/2021 |                         | R\$ 45.700,00                      | 100,00% |
| 089/2021                                      | 17.694.328-9 | INCORPORADORA GRAN-<br>PARÁ LTDA EPP                            | Reforma de edificações da APPA, visando adequar as instalações portuárias para atendimento às normas internacionais de segurança para controle de acessos e monitoramento (ISPS-CODE).  | 278-31   | 04/11/2021 à               |                         | R\$ 3.160.573,75                   | 0,00%   |
| <b>Gerência de Manutenção Geral</b>           |              |   |   |  |                            |                         |                                    |         |
| 145/20  | 16.744.852-6 | CAMILA VENTURIN<br>ZAPPELLINI - ME                              | Contratação de empresa para a limpeza e desobstrução de elementos de drenagem pluvial e de esgoto sanitário, incluindo o transporte e destinação final dos resíduos e efluentes   | 349/20   | 26/01/2021 a<br>25/01/2022 |                         | R\$ 603.983,16                     | 24,00%  |
| 033/2019                                      | 15.612.042-1 | EMPARLIMP LIMPEZA<br>LTDA                                       | Prestação de serviços de roçada   | 165/19<br>220/20<br>286/20<br>065/21<br>066/21 | 09/09/2019 a<br>08/09/2021 | 09/09/2021 a 08/09/2022 | R\$1.858.886,04<br>R\$1.994.770,61 | 27,22%  |
| ATA DE<br>REGISTRO DE<br>PREÇO 008/2021       | 17.201.992-7 | AGILE CONSTRUTORA<br>EIRELI M.E.                                | Manutenção Civil nas instalações da APPA (formas, concretos, alvenarias, revestimentos)<br><b>LOTE 01</b>   | 140/21   | 01/06/2021 a<br>31/05/2022 |                         | R\$ 1.613.345,79                   | 38,08%  |
| ATA DE<br>REGISTRO DE<br>PREÇO 008/2021       | 17.201.992-7 | AGILE CONSTRUTORA<br>EIRELI M.E.                                | Manutenção Civil nas instalações da APPA (Esquadrias, ferragens e vidros)<br><b>LOTE 02</b>   | 140/21   | 01/06/2021 a<br>31/05/2022 |                         | R\$ 509.876,14                     | 39,00%  |
| ATA DE<br>REGISTRO DE<br>PREÇO 009/2020       | 17.201.992-7 | FLJ EMPREENDEIMENTOS<br>IMOBILIÁRIOS EIRELI                     | Manutenção Civil nas instalações da APPA (Instalações hidrosanitárias)<br><b>LOTE 03</b>  | 141/21   | 02/06/2021 a<br>01/06/22   |                         | R\$ 410.483,51                     | 16,07%  |

|  |                              |   |   |  |                         |                         |  |         |
|--|------------------------------|---|---|--|-------------------------|-------------------------|--|---------|
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO 008/2021            | 17.201.992-7                 | AGILE CONSTRUTORA EIRELI M.E.                   | Manutenção Civil nas instalações da APPA (Drenagem e águas pluviais)<br><b>LOTE 04</b>  | 140/21   | 01/06/2021 a 31/05/2022 |                         | R\$ 368.010,79                                     | 10,22%  |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO 010/2021            | 17.201.992-7                 | DUMA EMPREENDIMENTOS                            | Manutenção Civil nas instalações da APPA (Limpeza de Superfícies)<br><b>LOTE 05</b>   | 142/2021   | 02/06/2021 a 01/06/22   |                         | R\$ 1.271.719,85                                   | 32,84%  |
| ATA DE REGISTRO 008/2021                     | 17.201.992-7                 | AGILE CONSTRUTORA EIRELI M.E.                   | Manutenção Civil nas instalações da APPA (Movimentação de terra e pavimentação)<br><b>LOTE 06</b>   | 140/21   | 01/06/2021 a 31/05/2022 |                         | R\$ 860.026,96                                     | 19,98%  |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO 010/2021            | 17.201.992-7                 | DUMA EMPREENDIMENTOS                            | Manutenção Civil nas instalações da APPA (Pintura predial)<br><b>LOTE 07</b>  | 142/2021   | 02/06/2021 a 01/06/22   |                         | R\$ 380.580,19                                     | 53,81%  |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO 008/2021            | 17.201.992-7                 | AGILE CONSTRUTORA EIRELI M.E.                   | Manutenção Civil nas instalações da APPA (Coberturas, telhados)<br><b>LOTE 08</b>   | 140/21   | 01/06/2021 a 31/05/2022 |                         | R\$ 2.626.356,43                                   | 16,56%  |
| 005/2020                                     | 15.454.240-0<br>17.262.924-5 | AR MAIS CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA        | Abertura de Procedimento licitatório para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento, substituição e reposição de peças, componentes e acessórios, das edificações pertencentes a APPA. | 018/2020<br>109/2020<br>277/2020<br>064/2021<br>065/2021 | 12/02/2021 a 11/02/2022 |                         | R\$ 252.900,00<br>R\$ 262.809,15                   | 70,82%  |
| Ata de Registro de Preços 026/2020 - Lote 05 | 15.645.975-5                 | ECOPRÁTIKA COMERCIAL LTDA                       | Registro de preço de materiais elétricos  | 355/2020<br>065/2021<br>066/21                           | 21/12/2020 a 20/12/2021 |                         | R\$ 21.500,00                                      | 29,14%  |
| 053/2020                                     | 15.858.090-0<br>16.860.506-4 | CONSÓRCIO LPC/EXE                               | Projeto Básico, inclusive especificações, de um novo Sistema Integrado de Exportação de Graneis Sólidos do Corredor de Exportação Leste (COREX) do Porto de Paranaguá atualizado e moderno, em substituição ao existente.   | 139/2020<br>141/2020<br>157/2020<br>276/2020<br>065/2021 | 02/11/2020 a 01/04/2021 | 02/04/2021 a 01/07/2021 | R\$ 3.223.580,32                                   | 100,00% |
| 072/2018                                     | 15.152.576-8<br>17.650.686-5 | POSTOS MAHLE LTDA                               | Prestação de serviços de abastecimento e fornecimento de combustíveis para veículos leves e pesados de propriedade da APPA  | 184/2018<br>119/2020<br>065/2021<br>066/2021             | 10/10/2020 a 09/10/2021 | 12/10/2021 a 11/10/2022 | R\$ 290.801,49<br>R\$ 218.101,12<br>R\$ 262.300,00 | 16,09%  |
| 016/2019                                     | 15.482.866-<br>17.203.690-2  | POSTO TRANSCAP                                  | Lavagem e lubrificação dos veículos e equipamentos da frota da APPA   | 110/2019<br>130/2020<br>065/2021<br>066/2021             | 19/04/2019 a 18/08/2021 | 19/04/2021 a 18/04/2023 | R\$ 105.000,00<br>R\$ 150.000,00                   | 18,03%  |
| 068/2020                                     | 16.077.971-3                 | REVLOC LOCADORAS DE MÁQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA | Locação de veículos para atendimento das demandas da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, sem motorista, sem combustível, por quilometragem livre, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos.  | 172/2020<br>065/2021<br>066/2021                         | 07/07/2020 a 07/07/2022 |                         | R\$ 789.000,00                                     | 64,30%  |
| 064/2019                                     | 16.103.348-0                 | NAVEGANTES                                      | Manutenção da frota de veículos   | 221/2019<br>129/2020<br>065/2021<br>066/2021             | 09/12/2020 a 08/12/2021 |                         | R\$ 270.774,80<br>R\$ 270.774,80                   | 30,06%  |

|                                       |  |   |  |  |                         |                         |  |         |
|---------------------------------------|--|---|--|--|-------------------------|-------------------------|--|---------|
| 058/2018                              | 14.676.337-5<br>15.899.940-4<br>16.695.240-9<br>17.688.078-3 | TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI                  | Prestação de serviço de manutenção elétrica predial, industrial preventiva e corretiva de alta e baixa tensão na APPA  | 151/2018<br>039/2019<br>065/2021<br>133/2021 | 10/09/2019 a 09/09/2021 | 09/09/2021 a 08/12/2021 | R\$ 830.000,00<br>R\$ 907.076,52<br>R\$ 1.004.201,24 | 31,60%  |
| Contato 024-2020                      | 15.879.942-1   | IRON ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA EPP | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de Grupos moto-gerador e diesel instalados nas dependências da APPA  | 069/20<br>064/21<br>065/21<br>129/21         | 03/04/2020 a 03/04/2022 |                         | R\$ 73.799,60  | 72,85%  |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO 021/2020     | 16.519.597-3   | FIOLUZ  | <b>LOTE 1</b><br>Registro de Preços para futuras contratações de aquisição ordinária de lâmpadas, reatores e cabos elétricos para atendimento às necessidades de manutenção elétrica de todas as áreas da APPA por um período de 12 meses.                                     | 316/2020<br>064/2021<br>065/2021             | 20/11/2020 a 19/11/2021 |                         | R\$ 113.000,00                                       | 55,03%  |
| 007/2021                              | 16.815.862-9   | IDEAR PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA.                   | Contratação de Empresa especializada na elaboração de projeto básico de adequação e modernização da iluminação da Faixa Portuária do Porto de Paranaguá  | 033/2021<br>064/2021<br>065/2021<br>130/2021 | 02/03/2021 a 02/07/2021 |                         | R\$ 48.900,00  | 100,00% |
| 049/21                                | 17.113.161-8   | GREENTEX QUÍMICA LTDA                                 | Contratação de empresa para fornecimento de óleo mineral branco grau USP para aplicação no silo vertical da APPA   | 148-21                                       | 24/06/2021 a 23/06/2022 |                         | R\$ 2.699.550,00                                     | 50,06%  |
| 061/2021                              | 17.349.032-1   | DUE FRATELLI INF. E COM. VAREJISTA LTDA               | <b>LOTE 6</b><br>Aquisição de materiais diversos (roletes, lençóis de borracha, cabos de aço, nobreaks, módulos de bateria) que serão aplicados aos transportadores contínuos (Correias Transportadoras) durante a Parada de Manutenção Programada 2020/2021.                  | 189/21                                       | 11/08/2021 a 09/02/2022 |                         | R\$ 253.980,00                                       | 40,00%  |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO 017-2021     | 17.257.304-5   | JIT SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA     | <b>LOTE 1</b><br>Dispositivos de manobra, chaves contadoras, materiais elétricos, materiais de iluminação e cabos elétricos para atendimento às necessidades de manutenção elétrica de todas as áreas da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina.                     | 213-21                                       | 09/08/2021 a 08/08/2022 |                         | R\$ 68.899,96  | 0,00%   |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 017-2021 | 17.257.304-5   | JIT SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA     | <b>LOTE 2</b><br>Dispositivos de manobra, chaves contadoras, materiais elétricos, materiais de iluminação e cabos elétricos para atendimento às necessidades de manutenção elétrica de todas as áreas da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina.                     | 213-21                                       | 09/08/2021 a 08/08/2022 |                         | R\$ 38.889,85  | 0,00%   |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 018-2021 | 17.257.304-5   | ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA               | <b>LOTE 3, 4 e 6</b><br>Dispositivos de manobra, chaves contadoras, materiais elétricos, materiais de iluminação e cabos elétricos para atendimento às necessidades de manutenção elétrica de todas as áreas da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina.              | 214-21                                       | 09/08/2021 a 08/08/2022 |                         | R\$ 62.306,00  | 24,56%  |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 019-2021 | 17.257.304-5   | D.B DE ARAÚJO ELÉTRICA                                | <b>LOTE 5</b><br>Dispositivos de manobra, chaves contadoras, materiais elétricos, materiais de iluminação e cabos elétricos para atendimento às necessidades de manutenção elétrica de todas as áreas da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina.                     | 212-21                                       | 09/08/2021 a 08/08/2022 |                         | R\$ 997.995,00                                       | 34,73%  |
| GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO                | 18.121.074-5   | FÔRMA E FÔRMA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA              | <b>LOTE 1</b><br>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de intervenções de Manutenção (eletromecânica) em Parada Programada para atendimento às necessidades do Complexo do Corredor de Exportação da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina. | 273-21                                       | 29/10/2021 a 28/02/2022 |                         | R\$ 892.236,20                                       | 18,85%  |
| GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO                | 18.121.074-5   | FÔRMA E FÔRMA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA              | <b>LOTE 2</b><br>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de intervenções de Manutenção (eletromecânica) em Parada Programada para atendimento às necessidades do Complexo do Corredor de Exportação da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina. | 273-22                                       | 29/10/2021 a 28/02/2022 |                         | R\$ 7.846.999,00                                     | 0,00%   |

|  |                                  |  |  |  |                         |                         |   |        |
|--|----------------------------------|--|--|--|-------------------------|-------------------------|---|--------|
| GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO                 | 18.121.074-6                     | FÔRMA E FÔRMA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA           | <b>LOTE 4</b><br>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de intervenções de Manutenção (eletromecânica) em Parada Programada para atendimento às necessidades do Complexo do Corredor de Exportação da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina. | 273-23   | 29/10/2021 a 28/02/2023 |                         | R\$ 351.676,00  | 0,00%  |
| GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO                 | 17.738.924-2<br>18.121.074-5     | GAESAN ENGENHARIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA - EPP | <b>LOTE 4</b><br>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de intervenções de Manutenção (eletromecânica) em Parada Programada para atendimento às necessidades do Complexo do Corredor de Exportação  | 250-21   |                         |                         | R\$ 420.885,00  | 0,00%  |
| GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO                 | 17.738.924-2<br>18.121.074-6     | FÔRMA E FÔRMA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA           | <b>LOTE 6</b><br>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de intervenções de Manutenção (eletromecânica) em Parada Programada para atendimento às necessidades do Complexo do Corredor de Exportação da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina. | 251-21   | 07/10/2021 a 08/02/2022 |                         | R\$ 3.245.000,00  | 11,41% |
| GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO                 | 17.665.124-5                     | GAESAN ENGENHARIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA - EPP | Contratação de empresa especializada para adequação da Subestação do Palácio Taguaré.  | 255-21   | 19/10/21                | 18/04/2022              | R\$ 132.000,00  | 0,00%  |
| GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO                 | 17.501.893-0                     | EDSON LUIZ CASAS PINTO-ME                          | Serviços de rastreamento e monitoramento de veículos via satélite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalação de módulos rastreadores, disponibilização de software de gerenciamento com acesso via WEB para gestão da frota de veículos da empresa Portos do Paraná          | 264-21   | 14/10/2020 a 13/10/2022 |                         | R\$ 8.249,76  | 8,31%  |
| <b>Gerência de Engenharia Marítima</b> |                                  |  |  |  |                         |                         |   |        |
| 023/2018                               | 14.673.313-1<br><br>16.260.489-9 | CONSTRUTORA AJM EIRELI EPP                         | Instalação de novas defensas e manutenção das defensas de borracha dos berços de atracação da APPA   | 044/2018<br>099/2018<br>160/2018<br>035/2019<br>138/2019<br>166/2020<br>064/2021<br>066/2021<br>113/2021 | 23/03/2018 a 22/03/2020 | 13/03/2020 a 12/03/2022 | R\$ 1.495.000,00 (original)<br><br>R\$ 1.616.808,13 (1º TA) | 64,14% |

|                                 |              |   |  |  |                         |                         |  |        |
|---------------------------------|--------------|---|--|--|-------------------------|-------------------------|--|--------|
| 097/2018                        | 14.702.208-5 | DTA ENGENHARIA LTDA   | Execução dos serviços de dragagem de manutenção continuada, por um prazo de 5 anos, visando remover o assoreamento dos canais de acesso, bacias de evolução, berços públicos e o fundeadouro 6 dos Portos de Paranaguá e Antonina  | 122/2019<br>123/2019<br>124/2019<br>184/2019<br>210/2019<br>002/2020<br>028/2020<br>029/2020<br>030/2020<br>031/2020<br>140/2020<br>169/2020<br>171/2020<br>192/2020<br>017/2021<br>064/2021<br>066/2021<br>098/2021<br>145/2021<br>146/2021<br>222/2021<br>270/2021<br>318/2021<br>319/2021 | 27/05/2019 a 25/05/2024 | 27/05/2019 a 25/05/2024 | R\$ 403.318.211,42<br><br>Reajuste Anual<br>R\$ 4.981.929,19 (1º TA)<br>R\$ 3.295.269,86 (2º TA) | 41,36% |
| 048/2019                        | 15.469.565-6 | CONSÓRCIO SINÁUTICA AJM                                     | Contratação de empresa especializada em fornecimento, implantação e manutenção contínua de sinalização náutica.  | 216/2019<br>168/2020<br>292/2021   | 05/12/2019 a 04/12/2021 |                         | R\$ 6.150.974,89   | 89,67% |
| 064/2020                        | 16.040.539-2 | EICOMNOR ENGENHARIA, IMPERMEABILIZAÇÃO COMÉRCIO DO NORDESTE | Contratação de serviços de levantamentos hidrográficos multifeixe, categorias A e B, conforme padrões estabelecidos pela norma M25.  | 155/2020<br>270/2020<br>064/2021<br>066/2021<br>294/2021   | 16/06/2020 a 15/06/2022 |                         | R\$ 4.465.613,88   | 44,26% |
| 109/2020                        | 16.100.583-5 | CONSÓRCIO BOSKALIS/FABIO BRUNO/SLI/DEC                      | Elaboração de Projeto Executivo, bem como a execução das Obras de Derrocamento submarino.  | 299/2020<br>313/2020<br>131/2021<br>297/2021   | 11/11/2020 a 02/10/2022 |                         | R\$ 23.284.711,30 (original)<br>R\$ 22.871.139,06 (1º TA)  | 73,25% |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/21 | 16.503.898-3 | COPABO INFRAESTRUTURA MARÍTIMA LTDA                         | Contratação, através do Sistema de Registro de Preços, para aquisição de materiais necessários na manutenção do fundeio de balizamento náutico dos Portos de Paranaguá.  | 034/2021<br>290/2021   | 05/02/2021 a 04/02/2022 |                         | R\$ 1.930.000,00   | 26,56% |
| 123/2020                        | 16.515.595-5 | CEJEN ENGENHARIA LTDA                                       | Contratação de empresa especializada para execução das obras de recuperação e proteção dos elementos estruturais do Pier Público de Inflamáveis do Porto de Paranaguá.   | 303/2020<br>309/2020<br>392/2020<br>087/2021   | 17/11/2020 a 10/05/2022 |                         | R\$ 28.248.913,43  | 35,78% |
| 006/2021                        | 16.657.280-0 | CONSÓRCIO SK/ATLANTIS/ BOSKALIS                             | Contratação de empresa para a execução dos serviços de dragagem de aprofundamento junto aos novos dolphins de atracação e amarração situados no extremo leste do cais comercial do Porto de Paranaguá visando propiciar a atracação de navios da Classe Roll-on Roll-off,  | 044/2021<br>074/2021<br>086/2021<br>295/2021   | 19/02/2021 a 18/09/2021 | 20/09/2021 a 26/11/2021 | R\$ 28.205.185,47  | 44,97% |
| 021/2021                        | 16.664.330-9 | ETHOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA                                | <b>LOTE 1 – Dragagem</b><br>Contratação de Empresa(s) de Engenharia para prestação de serviços técnicos especializados de acompanhamento, supervisão e apoio à Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) na Fiscalização das Obras/Serviços de Dragagem, Derrocagem, Reforma e Construção de Novos Trapiches e Recuperação Estrutural do Pier Público de Granéis Líquidos. | 070/2021<br>291/2021   | 11/03/2021 a 10/03/2025 |                         | R\$ 2.991.893,21   | 17,24% |

|          |              |                                       |   |                      |                            |  |                  |        |
|----------|--------------|---------------------------------------|---|----------------------|----------------------------|--|------------------|--------|
| 001/2021 | 16.664.330-9 | HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | <b>LOTE 2 – Derrocagem</b><br>Contratação de Empresa(s) de Engenharia para prestação de serviços técnicos especializados de acompanhamento, supervisão e apoio à Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) na Fiscalização das Obras/ Serviços de Dragagem, Derrocagem, Reforma e Construção de Novos Trapiches e Recuperação Estrutural do Píer Público de Granéis Líquidos.                                   | 015/2021<br>031/2021 | 18/01/2021 a<br>18/09/2021 |  | R\$ 562.240,12   | 65,26% |
| 001/2021 | 16.664.330-9 | HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | <b>LOTE 4 – Recuperação Estrutural do Píer de Inflamáveis</b><br>Contratação de Empresa(s) de Engenharia para prestação de serviços técnicos especializados de acompanhamento, supervisão e apoio à Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) na Fiscalização das Obras/Serviços de Dragagem, Derrocagem, Reforma e Construção de Novos Trapiches e Recuperação Estrutural do Píer Público de Granéis Líquidos. | 015/2021<br>031/2021 | 18/01/2021 a<br>18/07/2022 |  | R\$ 778.451,44   | 57,56% |
| 036/2021 | 16.924.630-0 | SUB MARINE SERVIÇOS LTDA              | Prestação de serviços de mergulho especializado para inspeção e verificação subaquática de estruturas do cais do Porto de Paranaguá.  | 117/2021<br>289/2021 | 17/05/2021 a<br>16/05/2022 |  | R\$ 2.810.290,18 | 37,97% |